

CRONOGRAMA FISICO - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

ITEM	SERVIÇOS	MESES						Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%						59.635,17	5,11%
		59.635,17							
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%					50%	16.235,84	1,39%
		8.117,92	-	-	-	-	8.117,91		
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		3,41%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		6.629,22	6.629,22	6.629,22	6.629,22	6.629,22	39.774,00	
		6.629,22							
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRAC	100%						12.013,81	1,03%
		12.013,81	-	-	-	-	-		
5	MOVIMENTO DE TERRA	60%	40%					42.121,78	3,61%
		25.273,07	16.848,71	-	-	-	-		
6	FUNDAÇÃO	50%	50%					43.665,90	3,74%
		21.832,95	21.832,95	-	-				
7	ESTRUTURA		50%	50%				149.014,41	12,78%
			74.507,21	74.507,21	-				
8	PAREDES E PAINÉIS		50%	50%				127.361,47	10,92%
			63.680,74	63.680,74					
9	REVESTIMENTOS		25%	75%				76.066,28	6,52%
			19.016,57	57.049,71	-	-	-		
10	PAVIMENTAÇÃO		25%	25%	25%	25%		209.122,27	17,93%
			52.280,57	52.280,57	52.280,57	52.280,57	-		

CRONOGRAMA FISICO - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

ITEM	SERVIÇOS	MESES						Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
11	COBERTURA		-	50% 79.056,96	25% 39.528,48	25% 39.528,48	-	158.113,91	13,56%
12	ESQUADRIAS			30% 14.812,19	20% 9.874,79	20% 9.874,79	30% 14.812,19	49.373,96	4,23%
13	PINTURA				25% 17.309,46	25% 17.309,46	50% 34.618,92	69.237,84	5,94%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS			20% 5.087,49	20% 5.087,49	20% 5.087,49	40% 10.174,99	25.437,47	2,18%
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS			20% 7.552,48	20% 7.552,48	20% 7.552,48	40% 15.104,96	37.762,40	3,24%
16	FORRO			-	-	100% 5.756,26	-	5.756,26	0,49%
17	SPDA			-	50% 7.017,97	50% 7.017,97	-	14.035,93	1,20%
18	COMBATE A INCÊNDIO			-	50% 1.852,93	50% 1.852,93	-	3.705,85	0,32%
19	DIVERSOS			-	25% 5.688,52	25% 5.688,52	50% 11.377,04	22.754,08	1,95%
20	LIMPEZA FINAL			-	-		100% 5.173,78	5.173,78	0,44%
PARCIAIS SIMPLES R\$		133.502,14	254.795,97	360.656,57	152.821,91	158.578,17	106.008,96		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		11,45%	21,85%	30,92%	13,10%	13,60%	9,09%		
TOTAL ACUMULADO R\$		133.502,14	388.298,11	748.954,68	901.776,59	1.060.354,76	1.166.363,72	1.166.362,41	
PERCEENTUAIS ACUMULADOS (%)		11,45%	33,30%	64,22%	77,32%	90,92%	100,02%		100,00%